

Id	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	2008												2009																
						a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	a	m	j		
1	Maarheeze Variant 1B	562 dagen	din 1-5-07	woe 24-6-09																														
2	Voortraject	41 dagen	din 1-5-07	woe 27-6-07																														
3	Haalbaarheidsonderzoek	39 dagen	din 1-5-07	vri 22-6-07																														
4	Bestuurlijk overleg	0 dagen	woe 27-6-07	woe 27-6-07																														
5	Garanties	10 dagen	woe 26-12-07	woe 9-1-08																														
6	Inpassingsgarantie (ProRail)	2 wkn	woe 26-12-07	woe 9-1-08	17EB																													
7	Bedieningsgarantie (NS Reizigers)	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	6GB																													
8	Investeringsgarantie (overheid)	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	7GB																													
9	VO aanbestedingstraject	80 dagen	woe 27-6-07	din 16-10-07																														
10	voorbereiding + uitvraag bij en opdracht aan adviesbureaus	16 wkn	woe 27-6-07	din 16-10-07	4																													
11	Planstudie	160 dagen	woe 17-10-07	din 27-5-08																														
12	Technisch PvE	2 wkn	woe 17-10-07	din 30-10-07	10																													
13	Review + besluit (ProRail)	2 wkn	woe 31-10-07	din 13-11-07	12																													
14	VO	4 wkn	woe 14-11-07	din 11-12-07	13																													
15	Review + besluit (ProRail)	2 wkn	woe 12-12-07	din 25-12-07	14																													
16	Opstellen VO Rapportage	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	15																													
17	Besluitvorming ProRail/versturen Beschikkingaanvraag/- en beslissing	5 mndn	woe 9-1-08	din 27-5-08	16																													
18	Railverkeertechisch ontwerp	4 wkn	woe 9-1-08	din 5-2-08	16																													
19	Afronden Plan studie	55 dagen	woe 28-5-08	woe 13-8-08																														
20	Kick-off - na besluit beschikking V&W	1 wk	woe 28-5-08	din 3-6-08	17																													
21	DO	4 wkn	woe 4-6-08	din 1-7-08	20																													
22	Vastleggen Infraclaim	2 wkn	woe 18-6-08	din 1-7-08	21GE																													
23	Beveiligingsontwerp	6 wkn	woe 2-7-08	woe 13-8-08	28EB																													
24	Bestek + Tekeningen	40 dagen	woe 2-7-08	din 26-8-08																														
25	Kick-off	1 wk	woe 2-7-08	din 8-7-08	21																													
26	Bestek + tekeningen - Bouwkundig	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	25																													
27	Bestek + tekeningen - Infra	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	26GE																													
28	Beveiligingsbestek	1 wk	woe 13-8-08	din 19-8-08	27GE																													
29	Review bestek door ProRail	1 wk	woe 20-8-08	din 26-8-08	28																													
30	Plannologische procedure	100 dagen	woe 9-1-08	din 27-5-08																														
31	Artikel 19, lid 1 WRO + aanvraag bouwvergunning	5 mndn	woe 9-1-08	din 27-5-08	8																													
32	Grondaankoop	4 mndn	woe 6-2-08	din 27-5-08	31GE																													
33	Traditionele Aanbesteding + contractvorming	88 dagen	woe 9-7-08	vri 7-11-08																														
34	Vorbereiding aanbesteding	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	26GE																													
35	Aanbesteding (24 kalenderdagen Erkenningsregeling ProRail)	18 dagen	woe 20-8-08	vri 12-9-08	34																													
36	Beoordeling + besluitvorming	4 wkn	maa 15-9-08	vri 10-10-08	35																													
37	gunningsadvies + opdracht	1 mnd	maa 13-10-08	vri 7-11-08	36																													
38	Uitvoering	163 dagen	maa 10-11-08	woe 24-6-09																														
39	vastleggen BDS/TVP (na opdrachtverlening)	21 wkn	maa 10-11-08	vri 3-4-09	37																													
40	voorbereiding	4 wkn	don 8-1-09	don 5-2-09	41EB																													
41	uitvoering	4 mndn	don 5-2-09	woe 27-5-09	39BE-40%																													
42	indienststelling	1 mnd	don 28-5-09	woe 24-6-09	41																													

Project: 070320 aanbestedingsplanning
Date: vri 22-6-07

Task: Progress Summary External Tasks Deadline

Split: Milestone Project Summary External Milestone